

Aufheizprotokoll für Warmwasser-Fußbodenheizsysteme

Calciumsulfat-Fließestriche

Vorbemerkung: Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Das Aufheizprotokoll ist nach DIN 4725 Teil 4 zu erstellen. Das Aufheizprotokoll ersetzt nicht die Messung der Restfeuchte.

Bauvorhaben

Name _____

Ort _____ Straße _____

Datum der Estrichverlegung _____

Mittlere Estrichdicke _____ mm Heizsystem _____

Heizrohrüberdeckung: min _____ mm max. _____ mm

Datum/Estrichfirma

(Stempel/Unterschrift)

Aufheizen frühestens nach 7 Tagen beginnen

Aufheizbeginn am _____

Vorlauftemperatur von 25°C täglich um 5°C erhöhen Datum _____

Steigerung der Vorlauftemperatur auf 30°C Datum _____

35°C Datum _____

40°C Datum _____

45°C Datum _____

50°C Datum _____

Max. Vorlauftemperatur max. 55°C Datum _____

Max. Vorlauftemperatur _____ °C erreicht am _____

Max. Temperatur _____ 5 Tage ohne Nachtabsenkung gehalten bis _____

(bei größeren Estrichdicken ist die max. Temperatur länger einzuhalten)

Temperaturabsenkung um 10°C ab _____

Oberflächentemperatur 15-18°C erreicht am _____

Restfeuchte geprüft von _____

Methode _____ Datum _____

Resultat _____

Bemerkung _____

**Bauherr/
Architekt** _____

**Heizungsbauer
(Stempel/Unterschrift)** _____