

**A. CHINI GmbH & Co. KG Fliesen- und Fussbodenbau**  
**Ludwig-Jahn-Str. 25, 72250 Freudenstadt**

Tel.: 07441 / 8882 -0 Fax: 07441 / 8882 -88 eMail: [info@chini.de](mailto:info@chini.de) homepage: [www.chini.de](http://www.chini.de)

## AUFHEIZPROTOKOLL 0415

**für Niedertemperatur Fußbodenheizungen mit max.  
Vorlauftemperatur von 40°**

gemäß DiN- 4725 für Anhydrit- und Zementestriche, Magnesiaestriche

Checkliste für Chinolith-Industriestriche, Chinotharm-Bioestrich

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Bauteil/Stock/Raum: \_\_\_\_\_

Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_

Art des Estrichs: \_\_\_\_\_

Hersteller/Lieferant: \_\_\_\_\_

A) Beginn der Aufheizung mit  
konstant 20° Vorlauftemp.  
3 Tage nach Verlegung: \_\_\_\_\_

B) Beginn der Aufheizung mit  
max. Vorlauftemp. \_\_\_\_°: \_\_\_\_\_  
(frühestens 3 Tage nach A  
in 5°C Schritten) Maximale Vorlauftemperatur (VLT)=40°.

C) Ende der Aufheizung: \_\_\_\_\_  
(frühestens 4 Tage nach B)

Die Aufheizung wurde unterbrochen ? Von: \_\_\_\_\_ Bis: \_\_\_\_\_

War die beheizte Fläche frei ? Ja/Nein      Waren die Räume zugfrei belüftet      Ja/Nein

Bauherr/Auftraggeber  
Dat./Stempel Unterschrift

Bauleitung/Architekt  
Dat./Stempel/Unterschrift

Auftragnehmer  
Dat./Stempel/Unterschr.