

A. Chini GmbH & Co KG
Ludwig-Jahn-Str. 25
D-72250 Freudenstadt

Tel: 07441/8882-0
Email: info@chini.de

Aufheizprotokoll

Schnell-Zementestrich PCI Z3 (Heizestrich)

Auftraggeber:

.....

Objekt:

Raum/ Geschoss:

.....

Am

wurden die Estricharbeiten beendet.

Die Dicke des Estrichs beträgt im Mittel ca. 65 mm.

Aufheizprogramm für den auf Fußbodenheizung verlegten Estrich ab dem 3. Tag nach Einbringen des Estrichs:

- Vorlauftemperatur 25 Grad Celsius.

Aufheiz-Phase:

- 3 Tage

Ab dem 4. Tag Vorlauftemperatur auf 50-55° Celsius erhöhen

- 4 Tagen maximale Vorlauftemperatur halten

Diese Temperatur wird 4 Tage konstant gehalten.

Nach Ablauf dieser Zeit: Abheiz-Phase:

- Heizung abschalten

Während der beschriebenen Heizphasen ist ein ständiges Be- und Entlüften der Räumlichkeiten dringend erforderlich. Durchzug dringend vermeiden!

Bitte beachten:

Heizungseinstellung auf manuellen Betrieb!!! (KEINE AUTOMATIK!)

Heizprogramm:

Tag	Datum	Temperaturerhöhung	Vorlauftemperatur	Unterschrift
3. Tag		Keine	+ 25°C	
4. Tag		Keine	+ 25°C	
5. Tag		Keine	+ 25°C	
6. Tag		+ 25-30 °C	+ 50-55°C	
7. Tag		Keine	+ 50-55°C	
8. Tag		Keine	+ 50-55°C	
9. Tag		Keine	+ 50-55°C	

Danach Heizung abschalten!

Während des Auf-und Abheizens sind die Räume belüftet und Durchzug vermieden worden. Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Abdeckungen.

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Aufheizprotokoll lückenlos und unterschrieben ist.

Protokollführer:

Datum:

Unterschrift: